



## Fremdriftsplan - justert 31.8. 2018

Beskrivelse	Kommentar	Dato
Kartgrunnlag oppdatert	Søknad sendt fra Kartverkets sjøavdeling til Forsvaret om frigivelse av sjøkart Fredvang 2006.	Sendt 10.8. Leveringstid 4-6 uker (uke 35-37)
Geoteknisk analyse for innseiling, kai og fylling	Delvis ferdig fra innleid konsulent. Fullføres når nye kart for havna foreligger.	20.9.
Miljøanalyse for utdypingsområde og fylling.	Tilbudsforespørsel sendt til 3 godkjente firma. Tilbudsfrist 24.9. Beregnet utført på 3 uker.	20.10
Søknad miljøavdelingen m. miljøanalyse	Dialog m fylkesmannens avklart og søknad forberedt. Opsjon i tilbudsrunder miljøanalyse.	25.10
Anbudsrunder for utdyping/fylling og kai	Separate tilbud legges ut på Doffin 15.11 m. forbehold om finansiering og godkjenning fra FM.	Anbudsfrist 11.1.19 Kontrakt signert 25.1.19
Oppstart fylling/deponi	Tilkjøpte steinmasser iht. prosjekteringskrav. Kan starte opp før utdyping.	18.2.
Oppstart mudring/utdyping	Tar hensyn til fiskeriaktivitet i havna. God varsling etableres.	4.3.
Oppstart kai og utbedring av veg på molo	Samkjøres ift mudring/ fylling hvis behov.	4.3.
Ferdigstilling av mudring	Kaiområdet ferdigstilles først for oppstart ny kai.	4.6.
Ferdigstilling av kai og utbedring veg	Asfaltering avventes og utføres når ferdig avrettet næringsområde.	20.6.
Belysning, sikkerhetsutstyr	Iht. prosjektering og krav.	30.9.
Diverse etterarbeid og kontroll	Uforutsette/ utsatte arbeider fullføres. Evt. justeringer foretas.	30.9.
Sluttrapport/ sluttutbetaling	Iht. tilsagn fra Kystverket.	30.10. 2019

Generelt må arbeidet ta hensyn til fiskerivirksomheten i havna, særlig i vintersesongen frem til påske rundt 20. april.

Fremdriftsplan tar hensyn til utbyggingsplan for Fredvang havn med nye næringsbygg, hjeller, lager, transport m.v.